



Vorlage KT_36/2016
zur öffentlichen Sitzung des
Kreistags
am 09.12.2016

An die
Mitglieder
des Kreistags

**Berufliches Schulzentrum Ludwigsburg/Kornwestheim
Energetische Fassadensanierung 3. Bauabschnitt
- Anerkennung von Schlussrechnungen**

1. Ausgangssituation

In den Sitzungen des Kultur- und Schulausschusses am 11.03.2013 (KuSA_03/2013) und des Kreistages am 26.04.2013 (KT_09/2013) wurden die Auftragsvergaben von Bauleistungen der energetischen Fassadensanierung 3. Bauabschnitt für die Gewerke, die in der Zuständigkeit der Gremien fallen, beschlossen. Der Kultur- und Schulausschuss hat in der Sitzung am 14.11.2016 die Schlussrechnungen der Gewerke, die in seine Zuständigkeit fallen, einstimmig anerkannt.

2. Schlussabrechnungen in der Zuständigkeit des Kreistags

Folgende Gewerke wurden in der Zuständigkeit des Kreistags vergeben:

Rohbau:

Die Fa. K. Wildermuth GmbH + Co KG aus Bietigheim-Bissingen wurde mit einer Auftragssumme in Höhe von 843.073,31 € beauftragt. Die Schlussabrechnung schließt mit einem Betrag von 756.094,41 €. Die beauftragte Summe wurde somit um 86.978,90 € auf Grund von Massenminderungen in fast allen Teilleistungen, von den Abbrucharbeiten über Lieferung von Fertigteilen bis zum Gerüstbau, unterschritten.

Verglasung/Sonnenschutz:

Die Fa. EGE-Fenster GmbH & Co KG aus Grimma wurde mit einer Auftragssumme in Höhe von 693.014,35 € beauftragt. Die Schlussabrechnung schließt mit einem Betrag von 690.774,45 € ab. Die beauftragte Summe wurde somit um 2.239,90 € auf Grund von Massenminderungen unterschritten.

3. Termine

Mit der Baumaßnahme wurde termingerecht Mitte Juli 2013 begonnen. Die Fertigstellung erfolgte termingerecht bis Ende 2014 trotz der schwierigen Bauabläufe und Umzüge im laufenden Betrieb.

4. Kostenfeststellung

Die Kostenschätzung der Verwaltung für die energetische Fassadensanierung 3. Bauabschnitt erfolgte auf der Grundlage des 2. Bauabschnittes und betrug 3.290.000,- €.

Die Gesamtkosten einschließlich aller Planungskosten und kleinerer Gewerke, die im Zuständigkeitsbereich der Verwaltung lagen, betrug 3.126.653,73 €. Die Kostenschätzung wurde somit um 163.346,27 € unterschritten.

Der Kultur- und Schulausschuss hat in der Sitzung am 14.11.2016 dem Kreistag einstimmig empfohlen, den nachfolgenden Beschluss zu fassen.

Beschlussvorschlag:

Die Schlussabrechnung

- für die Rohbauarbeiten in Höhe von 756.094,41 €
- für die Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten in Höhe von 690.774,45 €

im Zuge der Fassadensanierung 3. Bauabschnitt gem. § 4 Abs. 2 der Hauptsatzung wird anerkannt.