



Vorlage TA_40/2020
zur öffentlichen Sitzung des
Ausschusses für Umwelt und
Technik
am 09.10.2020

An die
Mitglieder
des Ausschusses für Umwelt und Technik

**Kreishaus Ludwigsburg
Sanierung Mitarbeiter WC - 1. Bauabschnitt Sanitärarbeiten
- Anerkennung der Schlussrechnung -**

Beschlussvorschlag:

Die Schlussabrechnung für die Sanitärarbeiten der Sanierung der Mitarbeiter WC – 1. Bauabschnitt in Höhe von 100.843,41 € wird gemäß § 4 Abs. 1, Ziff. 2 der Hauptsatzung anerkannt.

Beratungsfolge:

Gremium	Zuständigkeit	Sitzungsdatum	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Umwelt und Technik	Beschluss	09.10.2020	öffentlich

Finanzierung:

Verfügbares Budget	Jahr	Finanzierungsbedarf	Finanzhaushalt		Fachbereich:
6.519.915 €	2020	100.843 €	Ergebnishaushalt	x	62
	2021		Produktgruppe/Investitionsauftrag: 1124		
	2022				
	2023				
	spätere				
6.519.915 €	Summe	100.843 €			
Bemerkungen / Deckungsvorschlag: Das verfügbare Budget von 6.519.915 € ergibt sich aus dem Planansatz 2020 über 4.538.500 € und dem Ermächtigungsübertrag von 1.981.415 € aus dem Jahr 2019. Von dem verfügbaren Budget waren 400.000 € für die Gesamtmaßnahme der WC-Sanierung eingeplant, davon 120.000 € für die Sanitärarbeiten.			Bezeichnung: Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen		

Sachverhalt und Begründung:

In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am 30.09.2019 wurde die Vergabe der Sanitärarbeiten für die Sanierung der Mitarbeiter WC – 1. Bauabschnitt in Höhe von 105.487,18 € beschlossen und die Firma Scheffel GmbH & Co.KG aus Rutesheim mit der Ausführung der Bauarbeiten beauftragt.

Die Baumaßnahme wurde vom 18.10.2019 bis 08.03.2020 ausgeführt. Die Schlussabrechnung schließt mit einem Betrag von 100.843,41 € ab.

Die beauftragte Gesamtsumme wurde somit um 4.643,77 € unterschritten. Die Arbeiten wurden termingerecht abgeschlossen.