



Vorlage KT_21/2021
zur öffentlichen Sitzung des
Kreistags
am 16.07.2021

An die
Mitglieder
des Kreistags

**Berufliches Schulzentrum Ludwigsburg/Kornwestheim
Fassadensanierung 4. BA
- Anerkennung der Schlussrechnungen -**

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Anerkennung der Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme der energetischen Fassadensanierung, 4. Bauabschnitt am Beruflichen Schulzentrum Ludwigsburg / Kornwestheim, in Höhe von 2.288.671,27 Euro, gemäß § 4 Abs. 2 der Hauptsatzung.

Beratungsfolge:

Gremium	Zuständigkeit	Sitzungsdatum	Öffentlichkeitsstatus
Kultur-, Schul- und Europaausschuss	Vorberatung	21.06.2021	öffentlich
Kreistag	Beschluss	16.07.2021	öffentlich

Finanzierung:

Verfügbares Budget	Jahr	Finanzierungsbedarf	Finanzhaushalt	x	Fachbereich: 62
2.259.335,28 €	2015	1.561.370,03 €	Ergebnishaushalt		
	2016	727.301,24 €	Produktgruppe/Investitionsauftrag:		
			702130020000 Oskar-Walcker-Schule		
			702130040000 Robert-Franck-Schule		
	spätere		702130060000 Mathilde-Planck-Schule		
2.259.335,28 €	Summe	2.288.671,27 €			
Bemerkungen / Deckungsvorschlag: Das Budget setzt sich aus dem Planansatz für Baumaßnahmen der drei Schulen von insgesamt 730.000 € aus dem Jahr 2015 und einem Ermächtigungsübertrag von insgesamt 1.529.335,28 € zusammen.			Bezeichnung: Auszahlungen für Baumaßnahmen		

Sachverhalt und Begründung:**1. Ausgangssituation**

In den Sitzungen des Kultur- und Schulausschusses am 21.11.2014 (KuSA_29/2014) und des Kreistages am 05.12.2014 (KT_42/2014) wurden die Auftragsvergaben von Bauleistungen der energetischen Fassadensanierung 4. Bauabschnitt für die Gewerke, die in die Zuständigkeit der Gremien fallen, beschlossen.

2. Kostenfeststellung Gesamtmaßnahme

Die Kostenschätzung der Verwaltung für die energetische Fassadensanierung 4. Bauabschnitt erfolgte auf der Grundlage des 3. Bauabschnittes und betrug 2.000.000 Euro.

Die Gesamtkosten nach der Schlussabrechnung, einschließlich aller Planungskosten und kleinerer Gewerke, die im Zuständigkeitsbereich der Verwaltung lagen, betrug 2.288.671,27 Euro. Die Kostenschätzung wurde somit um 288.671,27 Euro überschritten. Bereits in den Vorlagen vom 21.11.2014 und 05.12.2014 wurde darauf hingewiesen, dass allein aufgrund von Baupreissteigerungen Mehrkosten in der Größenordnung bis 200.000 Euro zu erwarten sind. Die Differenz zwischen verfügbarem Budget in Höhe von 2.259.335,28 Euro und Finanzierungsbedarf in Höhe von 2.288.671,27 Euro beträgt 29.335,99 Euro. Diese Unterdeckung konnte 2016 durch Einsparungen bei den Sonderschulen Ludwigsburg, insbesondere bei der Hallenbadsanierung an den Sonderschulen Ludwigsburg gedeckt werden.

3. Termine

Mit der Baumaßnahme wurde termingerecht Anfang April 2015 begonnen. Die Fertigstellung erfolgte termingerecht bis Ende Februar 2016 trotz der schwierigen Bauabläufe und Umzüge im laufenden Betrieb.

Der Kultur-, Schul- und Europaausschusses hat am 21.06.2021 dem Kreistag empfohlen, den Beschluss zu fassen.