



Vorlage TA\_17/2013  
zur öffentlichen Sitzung des  
Ausschusses für Umwelt und  
Technik  
am 17.05.2013

An die  
Mitglieder  
des Ausschusses für Umwelt und Technik

### **Vergabe von Brandschutzmaßnahmen im Kreishaus Ludwigsburg - Anerkennung der Schlussabrechnung**

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 23.06.2008 dem Einbau einer Evakuierungsanlage, Rückbau Lätewerk, Austausch Lade- u. Schaltgerät sowie Rettungszeichenleuchten der Sicherheitsbeleuchtung in Höhe von 261.610,55 € beschlossen und die Fa. Speidel GmbH & Co. KG aus Göppingen mit der Ausführung der Bauarbeiten beauftragt.

Die Arbeiten wurden bei laufendem Betrieb vollständig ausgeführt. Die Evakuierungsanlage (ELA) wurde in allen Flurbereichen entsprechend den brandschutztechnischen Vorgaben montiert. Das vorhandene Lätewerk wurde außer Betrieb gesetzt. Das Lade- und Schaltgerät der Fluchtwegbeschilderung und die Rettungszeichenleuchten der Sicherheitsbeleuchtung wurden ersetzt und ergänzt. Die Schlussrechnung schließt mit einem Gesamtbetrag von 280.645,82 €.

Die beauftragte Summe wurde somit um 19.035,27 überschritten. Die Überschreitung ist durch Mehrmassen und durch unvorhergesehene zusätzliche Maßnahmen begründet.

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Schlussabrechnung für den Einbau einer Evakuierungsanlage, Rückbau Lätewerk, Austausch Lade- u. Schaltgerät sowie Rettungszeichenleuchten der Sicherheitsbeleuchtung in Höhe von 280.645,82 € wird gem. § 4 Abs. 1 Ziff. 2 der Hauptsatzung anerkannt.