



Vorlage KuSA\_26/2017  
zur öffentlichen Sitzung des  
Kultur- und Schulausschusses  
am 10.11.2017

An die  
Mitglieder  
des Kultur- und Schulausschusses

**Berufliches Schulzentrum Ludwigsburg/Kornwestheim  
Trockenbauarbeiten- Abgehängte Decken Flure Bauteil 3 und 4  
- Anerkennung der Schlussabrechnung**

Ausgangslage

Der Kultur- und Schulausschuss hat am 25.11.2015 die Trockenbauarbeiten – Erneuerung der abgehängten Decke in den Fluren Bauteil 3 und 4 im Schulgebäude in Höhe von 209.698,29 € beschlossen und die Firma Bohn GmbH aus Erfurt mit der Ausführung der Bauarbeiten beauftragt (Vorlage KuSA\_20/2015).

Die Erneuerung erfolgte mit Rücksicht auf den Schulbetrieb ab Ende Januar bis Ende Februar 2016. Die Schlussabrechnung schließt mit einem Betrag von 232.034,91 € ab.

Die beauftragte Gesamtsumme wurde somit um 22.336,62 € überschritten. Die Mehrkosten resultieren aus Massenerhöhungen. Im Zuge der Bearbeitung wurde festgelegt, weitere sanierungsbedürftige Räume zu den günstigen Preisen des Hauptauftrages mit neuen Deckenplatten auszustatten. Außerdem ergaben sich Mehraufwendungen, die nicht vorhersehbar waren, wie z.B. zusätzliche Maßnahmen im Randbereich und im Bereich von Haustechnikinstallationen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Schlussabrechnung für die Trockenbauarbeiten – Abgehängte Decken Flure Bauteil 3 und 4 in Höhe von 232.034,91 € wird gemäß § 4 Abs. 1, Ziff. 2 der Hauptsatzung anerkannt.