



Vorlage KT_01/2018
zur öffentlichen Sitzung des
Kreistags
am 20.04.2018

An die
Mitglieder
des Kreistags

**Berufliches Schulzentrum Ludwigsburg/Kornwestheim
Erneuerung Brandmeldeanlage
- Anerkennung der Schlussabrechnung**

Ausgangslage

Der Kreistag hat am 25.7.2014 die Erneuerung der Brandmeldeanlage in Höhe von 713.963,86 € beschlossen und die Firma Siemens AG aus Stuttgart mit der Ausführung der Bauarbeiten beauftragt (Vorlage KT_13/2014).

Die Baumaßnahme wurde ab den Sommerferien 2014 bis Anfang 2016 ausgeführt. Die Schlussabrechnung schließt mit einem Betrag von 592.302,62 € ab. In dieser Summe ist eine 10-jährige Wartung enthalten.

Die beauftragte Gesamtsumme wurde somit um 121.661,24 € unterschritten. Die Unterschreitung resultiert aus der Nutzung vorhandener Kabelwege, die vorher nicht absehbar war. Außerdem gab es erhebliche Erleichterungen in der Durchführung, da durch die parallel durchgeführten Schadstoffsanierungen in den Flurbereichen die Decken sowieso großflächig geöffnet wurden.

Der Kultur- und Schulausschuss hat in der Sitzung am 10.11.2017 dem Kreistag einstimmig empfohlen, den nachfolgenden Beschluss zu fassen.

Beschlussvorschlag:

Die Schlussabrechnung für die Erneuerung der Brandmeldeanlage in Höhe von 592.302,62 € wird gemäß § 4 Abs. 2 der Hauptsatzung anerkannt.