

LRA LB 2. BA/F71 - Kostenstand (brutto)

Projekt: Erweiterung LRA LB 2. BA		KOSTEN- BERECHNUNG Mai 2014	Gewerk / Ausschreibung	Kostenanschlag Stand 03/2016	weitere noch auszuschreibende Leistungen	GESAMT Prognose Stand 03/2016
200	Herrichten und Erschließen					
	Herrichten	0		115.130		
	Erschließung	€ 8.925			Kleingewerke	€ 10.000
	Summe :	€ 8.925		€ 115.130		€ 10.000
300	Baukonstruktion					
310	Baugrube	€ 379.539				
320	Gründung	€ 1.671.576				
330	Außenwände	€ 4.166.494			offene Nachträge / MM	€ 1.113.131
			erw. Rohbau	€ 5.105.592		
			Stahlbau	€ 64.010		
			Fassade	€ 3.293.278	Schlosser	€ 116.703
340	Innenwände	€ 2.856.971				
			Systemtrennwände	€ 915.948		
			Stahl-/Glastüren	€ 255.744		
			Trockenbau	€ 544.656		
350	Decken	€ 2.799.247			Bodenspachtel.	€ 82.110
			Pflaster TG	€ 62.302	Fliesen	€ 125.326
			Estrich	€ 168.468		
			Hohlraum-/Doppelboden	€ 153.780		
			Bodenbelag	€ 263.248		
360	Dächer	€ 592.392				
			Dachabdichtung	€ 245.563		
			Klempner	€ 80.478		
			Zimmerarbeiten Remise	€ 65.659		
370	Baukon. Einbauten	€ 36.842			Tischler	€ 194.268
390	Sonstiges	€ 774.447				
	Unvorhergesehenes	€ 450.000				
	Summe :	€ 13.727.508		€ 11.348.991		€ 2.212.813
400	Technische Anlagen					
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	€ 306.287				
			Sanitärtechnik	€ 373.742		
420	Wärmeversorgungsanlagen	€ 307.843				
			Heizungstechnik	€ 641.967		
430	Lufttechn. Anlagen	€ 965.228				
			Raumlufttechnik	€ 498.463		
440	Starkstromanlagen	€ 1.267.750				
			Elektrotechnik	€ 1.513.583	Datentechnik	€ 500.543
450	Fernmelde- EDV-Anlagen	€ 722.130				
460	Förderanlagen	€ 172.550				
			Fördertechnik	€ 167.874		
470	Nutzungsspezifische Anlagen	€ 297.500				
			Lehrküche	€ 306.149		
480	Gebäudeautomation	€ 151.178				
			MSR-Technik	€ 105.134		
490	Sonstiges	€ 23.900				
					Kleingewerke	€ 30.000
	Summe:	€ 4.214.367		€ 3.606.912		€ 530.543
500	Außenanlagen					
510	Geländeflächen	€ 39.915				
			Dachbegrünung	€ 39.301		
520	Befestigte Flächen	€ 126.211				
530	Baukonstr. in Außenanlagen	€ 331.156				
540	Techn. Anlagen in Außenanlagen	€ 346.953				
550	Einbauten in Außenanlagen	€ 6.914				
570	Pflanz- u. Saatlflächen	€ 167.850				
590	Sonstiges	€ 22.199				
	Summe:	€ 1.041.198		€ 39.301		
					Kleingewerke	€ 734.045
						€ 734.045
600	Ausstattung und Kunstwerke					
	Möblierung					
	Summe:	€ 0		€ 0		€ 0
700	Baunebenkosten					
710	Bauherrrenaufgaben, sonstiges	€ 286.215		€ 286.215		
730	Architekt- u. Ingenieurleistungen	€ 2.990.654		€ 3.050.867		
740	Gutachten und Beratung	€ 92.015		€ 194.517		
760	Finanzierungskosten					
770	Allgemeine Baunebenkosten	€ 124.000		€ 49.534		
790	Sonstige Baunebenkosten			€ 21.133	UV Baunebenkosten	€ 100.000
	Summe :	€ 3.492.884		€ 3.602.265		€ 100.000
						€ 3.702.265
	Summe Kostengruppe 300 bis 400	€ 17.941.875		€ 14.955.903		€ 2.743.356
	Summe Kostengruppe 200 bis 600	€ 18.991.998		€ 15.110.334		€ 3.487.401
	Summe KG 200, 300, 400, 500, 700	€ 22.484.881		€ 18.712.599		€ 3.587.401
	Summe Kostengruppen 200 bis 700	€ 22.484.881		€ 18.712.599		€ 3.587.401
						€ 22.300.000

LRA LB 2. BA/F71 - Kostenstand (brutto)

Projekt: F71		KOSTEN- BERECHNUNG Mai 2014	Gewerk / Ausschreibung	Kostenanschlag Stand 03/2016	weitere noch auszuschreibende Leistungen	GESAMT Prognose Stand 03/2016
200	Herrichten und Erschließen					
	Erschließung			€ 18.843		
	Summe :	€ 0		€ 18.843	€ 0	€ 18.843
300	Baukonstruktion					
310	Baugrube	€ 29.155				
320	Gründung	€ 162.667			offene Nachträge € 46.193	
330	Außenwände	€ 256.892			Schlosser € 1.542	
340	Innenwände	€ 114.672	Rohbau € 275.901 Fenster € 129.449			
			Maler Stützen € 5.091 Putz € 74.544 Trockenbau € 38.526 Stahl-Glastüren € 49.424			
350	Decken	€ 363.071			Parkett € 84.252 Bodenspachtelung € 14.994 Fliesen € 2.321	
360	Dächer	€ 76.089				
			Estrich € 19.853 Bodenbelag € 9.483			
370	Baukon. Einbauten					
390	Sonstiges - PAK_San. Abbruch	€ 292.378			Tischler € 10.198	
			Baustelleneinrichtung € 209.371 Gerüst € 4.542 Abbruch € 4.120 € 28.874			
	Unvorhergesehenes	€ 15.000			Kleingewerke € 25.000	
	Summe :	€ 1.309.924		€ 1.046.851	€ 184.500	€ 1.231.351
400	Technische Anlagen					
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	€ 68.764				
			Sanitärtechnik € 28.323			
420	Wärmeversorgungsanlagen	€ 59.827				
			Heizungstechnik € 90.412			
430	Lufttechn. Anlagen	€ 50.147				
			Regelung € 17.720			
440	Starkstromanlagen	€ 178.100				
			Elektrotechnik € 230.906			
450	Fernmelde- EDV-Anlagen	€ 54.710				
					Datentechnik € 48.766	
460	Förderanlagen	€ 59.500				
			Fördertechnik € 69.506			
470	Nutzungsspezifische Anlagen					
480	Gebäudeautomation	€ 9.092				
			€ 10.001			
490	Sonstiges	€ 15.400				
			€ 15.723			
	Summe:	€ 495.540		€ 462.591	Kleingewerke € 20.000	€ 68.766
						€ 531.357
500	Außenanlagen					
510	Geländeflächen					
520	Befestigte Flächen					
530	Baukonstr. in Außenanlagen					
540	Techn. Anlagen in Außenanlagen					
550	Einbauten in Außenanlagen					
570	Pflanz- u. Saatflächen					
590	Sonstiges	€ 10.095				
	Summe:	€ 10.095		€ 0	Kleingewerke € 10.095	€ 10.095
600	Ausstattung und Kunstwerke					
	Möblierung					
	Summe:	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0
700	Baunebenkosten					
710	Bauherrnleistungen, sonstiges			€ 56.228		
730	Architekt- u. Ingenieurleistungen			€ 417.996		
					Zuschlag Bausubstanz € 175.000	
740	Gutachten und Beratung			€ 28.623		
760	Finanzierungskosten					
770	Allgemeine Baunebenkosten					
790	Sonstige Baunebenkosten					
	Summe :	€ 403.113		€ 502.847	UV Baunebenkosten € 10.000	€ 185.000
						€ 687.847
	Summe Kostengruppe 300 bis 400	€ 1.805.464		€ 1.509.442		€ 253.266
	Summe Kostengruppe 200 bis 600	€ 1.815.559		€ 1.528.285		€ 263.361
	Summe KG 200, 300, 400, 500, 700	€ 2.218.672		€ 2.031.132		€ 448.361
	Summe Kostengruppen 200 bis 700	€ 2.218.672		€ 2.031.132		€ 448.361
						€ 2.479.493