

LRA LB 2. BA/F71 - Kostenstand (brutto)

Projekt: Erweiterung LRA LB 2. BA		KOSTEN- BERECHNUNG Mai 2014	Gewerk / Ausschreibung	Kostenanschlag Inkl. Nachträge Stand 11/2016	weltere noch auszusprechende Leistungen	GESAMT Prognose Stand 11/2016
200	Herrichten und Erschließen					
	Herrichten	0		115.130		
	Erschließung	€ 8.925			Kleingewerke € 5.000	
	Summe :	€ 8.925		€ 115.130	€ 5.000	€ 120.130
300	Baukonstruktion					
310	Baugrube	€ 379.539				
320	Gründung	€ 1.671.576				
330	Außenwände	€ 4.166.494				
			erw. Rohbau	€ 5.116.090		
			Stahlbau	€ 64.988		
			Fassade	€ 3.649.712		
340	Innenwände	€ 2.856.971				
			Systemtrennwände	€ 915.948		
			Stahl-/Gastüren	€ 255.744		
			Trockenbau	€ 544.656		
			Maler	€ 172.476		
350	Decken	€ 2.799.247				
			Pflaster TG	€ 62.302		
			Estrich	€ 168.468		
			Bodenspachtelung	€ 142.502		
			Hohlraum-/Doppelboden	€ 153.780		
			Bodenbelag	€ 263.248		
			Fliesen	€ 143.676		
360	Dächer	€ 592.392				
			Dachabdichtung	€ 245.563		
			Klempner	€ 84.590		
			Zimmerarbeiten Remise	€ 66.084		
370	Baukon. Einbauten	€ 36.842			Tischler € 194.268	
380			Schlosser	€ 188.306		
390	Sonstiges	€ 774.447				
	Unvorhergesehenes	€ 450.000			Kleingewerke € 160.000	
			Gerüst	€ 157.244	noch zu prüf. NT € 660.012	
			Sonstige Baukon. Maßn.	€ 2.356	UV € 465.861	
	Summe :	€ 13.727.508		€ 12.397.733	€ 1.480.141	€ 13.877.874
400	Technische Anlagen					
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	€ 306.287				
			Sanitärtechnik	€ 375.723		
420	Wärmeversorgungsanlagen	€ 307.843				
			Heizungstechnik	€ 643.281		
430	Lufttechn. Anlagen	€ 965.228				
			Raumlufttechnik	€ 498.464		
440	Starkstromanlagen	€ 1.267.750				
			Elektrotechnik	€ 1.519.600		
450	Fernmelde- EDV-Anlagen	€ 722.130				
			Datentechnik	€ 278.204		
460	Förderanlagen	€ 172.550				
			Fördertechnik	€ 167.874		
470	Nutzungsspezifische Anlagen	€ 297.500				
			Küche	€ 306.149		
480	Gebäudeautomation	€ 151.178				
			MRT	€ 105.134		
490	Sonstiges	€ 23.900				
			Kleingewerke	€ 2.348	Kleingewerke € 22.500	
	Summe:	€ 4.214.367		€ 3.896.777	€ 22.500	€ 3.919.277
500	Außenanlagen					
510	Geländeflächen	€ 39.915				
			Dachbegrünung	€ 39.301		
520	Befestigte Flächen	€ 126.211				
530	Baukonstr. in Außenanlagen	€ 331.156				
540	Techn. Anlagen in Außenanlagen	€ 346.953				
550	Einbauten in Außenanlagen	€ 6.914				
570	Pflanz- u. Saalflächen	€ 167.850				
590	Sonstiges	€ 22.199				
	Summe:	€ 1.041.198		€ 546.266	Kleingewerke u. Einfriedung/Maue € 200.000	
			Außenanlagen Gesamt	€ 585.567	€ 200.000	€ 785.567
600	Ausstattung und Kunstwerke					
	Möblierung					
	Summe:	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0
700	Baunebenkosten					
710	Bauherrenaufgaben, sonstiges	€ 286.215		€ 286.215		
730	Architekt- u. Ingenieurleistungen	€ 2.990.654		€ 2.986.136		
740	Gutachten und Beratung	€ 92.015		€ 176.467		
760	Finanzierungskosten					
770	Allgemeine Baunebenkosten	€ 124.000		€ 92.202		
790	Sonstige Baunebenkosten			€ 21.133	UV € 35.000	
	Summe :	€ 3.492.884		€ 3.562.152	€ 35.000	€ 3.597.152
	Summe Kostengruppe 300 bis 400	€ 17.941.875		€ 16.294.509	€ 1.502.641	
	Summe Kostengruppe 200 bis 600	€ 18.991.998		€ 16.995.207	€ 1.707.641	
	Summe KG 200, 300, 400, 500, 700	€ 22.484.881		€ 20.557.359	€ 1.742.641	
	Summe Kostengruppen 200 bis 700	€ 22.484.881		€ 20.557.359	€ 1.742.641	€ 22.300.000

LRA LB 2. BA/F71 - Kostenstand (brutto)

Projekt: F71		KOSTEN- BERECHNUNG Mai 2014	Gewerk / Ausschreibung	Kostenanschlag inkl. Nachträge Stand 11/2016	weitere noch auszuschreibende Leistungen	GESAMT Prognose Stand 11/2016
200	Herrichten und Erschließen Erschließung			€ 18.843		
	Summe :	€ 0		€ 18.843	€ 0	€ 18.843
300	Baukonstruktion					
310	Baugrube	€ 29.155				
320	Gründung	€ 162.667				
330	Außenwände	€ 256.892				
340	Innenwände	€ 114.672	Rohbau Fenster Außenwände	€ 275.901 € 129.802 € 13.205		
			Maler Putz Trockenbau Stahl-Glastüren	€ 78.255 € 74.544 € 38.526 € 49.424		
350	Decken	€ 363.071			Bodensp./MK Maler € 14.994	
			Estrich Bodenbelag Parkett Fliesen	€ 21.594 € 9.483 € 87.627 € 5.503		
360	Dächer	€ 76.089				
			Zimmerarbeiten Klempner	€ 245.537 € 23.283		
370	Baukon. Einbauen					
390	Sonstiges - PAK_San. Abbruch	€ 292.378		€ 209.371	Tischler € 10.198	
			Baustelleneinricht Gerüst Abbruch	€ 4.542 € 12.358 € 28.874		
	Unvorhergesehenes	€ 15.000			Kleingewerke noch zu prüf. NT	€ 25.000 € 0
	Summe :	€ 1.309.924		€ 1.307.830	€ 50.192	€ 1.358.022
400	Technische Anlagen					
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	€ 68.764				
			Sanitärtechnik	€ 28.323		
420	Wärmeversorgungsanlagen	€ 59.827				
			Heizungstechnik	€ 90.412		
430	Lufttechn. Anlagen	€ 50.147				
			Lüftungstechnik	€ 22.468		
440	Starkstromanlagen	€ 178.100				
			Elektrotechnik	€ 235.526		
450	Fernmelde- EDV-Anlagen	€ 54.710				
			Datentechnik Fördertechnik	€ 20.605 € 69.506		
460	Förderanlagen	€ 59.500				
470	Nutzungsspezifische Anlagen					
480	Gebäudeautomation	€ 9.092	MSR	€ 10.001		
490	Sonstiges	€ 15.400		€ 18.350	Kleingewerke	€ 7.500
	Summe:	€ 495.540		€ 495.190	€ 7.500	€ 502.690
500	Außenanlagen					
510	Geländeflächen					
520	Befestigte Flächen					
530	Baukonstr. in Außenanlagen					
540	Techn. Anlagen in Außenanlagen					
550	Einbauten in Außenanlagen					
570	Pflanz- u. Saatlflächen					
590	Sonstiges	€ 10.095			Kleingewerke	€ 10.095
	Summe:	€ 10.095		€ 0	€ 10.095	€ 10.095
600	Ausstattung und Kunstwerke					
	Möblierung					
	Summe:	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0
700	Baunebenkosten					
710	Bauherrenaufgaben, sonstiges			€ 73.228		
730	Architekt- u. Ingenieurleistungen			€ 417.996	Zuschlag Altbau	€ 56.000
740	Gutachten und Beratung			€ 29.299		
760	Finanzierungskosten					
770	Allgemeine Baunebenkosten					
790	Sonstige Baunebenkosten				UV	€ 5.000
	Summe :	€ 403.113		€ 520.522	€ 61.000	€ 581.522
	Summe Kostengruppe 300 bis 400	€ 1.805.464		€ 1.803.021		€ 57.692
	Summe Kostengruppe 200 bis 600	€ 1.815.559		€ 1.821.864		€ 67.787
	Summe KG 200, 300, 400, 500, 700	€ 2.218.672		€ 2.342.386		€ 128.787
	Summe Kostengruppen 200 bis 700	€ 2.218.672		€ 2.342.386		€ 128.787