

LRA LB 2. BA/F71 - Kostenstand (brutto)

Projekt: Erweiterung LRA LB 2. BA		KOSTEN- BERECHNUNG Mai 2014	Gewerk / Ausschreibung	Kostenanschlag Inkl. Nachträge Stand 03/2017	weitere noch auszuschreibende Leistungen	GESAMT Prognose Stand03/2017
200	Herrichten und Erschließen					
	Herrichten	0		117.883		
	Erschließung	€ 8.925			Kleingewerke € 5.000	
	Summe :	€ 8.925		€ 117.883	€ 5.000	€ 122.883
300	Baukonstruktion					
310	Baugrube	€ 379.539				
320	Gründung	€ 1.671.576				
330	Außenwände	€ 4.166.494				
			erw. Rohbau	€ 5.116.090		
			Stahlbau	€ 89.639		
			Fassade	€ 3.649.712		
340	Innenwände	€ 2.856.971				
			Systemtrennwände	€ 915.948		
			Stahl-/Glastüren	€ 255.744		
			Trockenbau	€ 544.656		
			Malerei	€ 172.476		
350	Decken	€ 2.799.247				
			Pflaster TG	€ 62.302		
			Estrich	€ 168.468		
			Bodenspachtelung	€ 142.502		
			Hohlraum-/Doppelboden	€ 154.708		
			Bodenbelag	€ 263.248		
			Fliessen	€ 143.676		
360	Dächer	€ 592.392				
			Dachabdichtung	€ 265.747		
			Klempner	€ 80.478		
			Zimmerarbeiten Remise	€ 66.686		
370	Baukon., Einbauten	€ 36.842				
			Tischler	€ 175.480		
			Mobile Trennwand	€ 24.269		
380			Schlosser	€ 188.306		
390	Sonstiges	€ 774.447			Bauheizung € 15.000	
			Gerüst	€ 186.399	Kleingewerke € 125.000	
			Sonstige Baukon. Maßn.	€ 3.570	offene NT € 882.838	
			RC-Förderung	-€ 46.779,64	UV € 257.223	
	Unvorhergesehenes	€ 450.000				
	Summe :	€ 13.727.508		€ 12.623.325	€ 1.280.061	€ 13.903.386
400	Technische Anlagen					
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	€ 306.287				
			Sanitärtechnik	€ 376.387		
420	Wärmeversorgungsanlagen	€ 307.843				
			Heizungstechnik	€ 644.626		
430	Lufttechn. Anlagen	€ 965.228				
			Raumlufttechnik	€ 498.464		
440	Starkstromanlagen	€ 1.267.750				
			Elektrotechnik	€ 1.525.315		
450	Fernmeldg- EDV-Anlagen	€ 722.130				
			Datentechnik	€ 278.204		
460	Förderanlagen	€ 172.550				
			Fördertechnik	€ 167.874		
470	Nutzungsspezifische Anlagen	€ 297.500				
			Küche	€ 306.149		
480	Gebäudeautomation	€ 151.178				
			MSR	€ 105.134		
490	Sonstiges	€ 23.900			Kleingewerke € 22.500	
			Kleingewerke	€ 2.348		
	Summe:	€ 4.214.367		€ 3.904.501	€ 22.500	€ 3.927.001
500	Außenanlagen					
510	Geländeflächen	€ 39.915				
			Dachbegrünung	€ 39.301		
520	Befestigte Flächen	€ 126.211				
530	Baukonstr. in Außenanlagen	€ 331.156			Ostermauer € 185.348	
540	Techn. Anlagen in Außenanlagen	€ 346.953				
550	Einbauten in Außenanlagen	€ 6.914				
570	Pflanz- u. Saatflächen	€ 167.850			Kleingewerke € 10.000	
			Außenanlagen Gesamt	€ 546.266		
590	Sonstiges	€ 22.199				
				-€ 11.346		
	Summe:	€ 1.041.198		€ 574.221	€ 195.348	€ 769.569
600	Ausstattung und Kunstwerke					
	Möblierung					
	Summe:	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0
700	Baunebenkosten					
710	Bauherrnleistungen, sonstiges	€ 286.215		€ 286.215		
730	Architekt- u. Ingenieurleistungen	€ 2.990.654		€ 2.986.136		
740	Gutachten und Beratung	€ 92.015		€ 176.467		
760	Finanzierungskosten					
770	Allgemeine Baunebenkosten	€ 124.000		€ 92.211		
790	Sonstige Baunebenkosten			€ 21.133	UV € 15.000	
	Summe :	€ 3.492.884		€ 3.562.161	€ 15.000	€ 3.577.161
	Summe Kostengruppe 300 bis 400	€ 17.941.875		€ 16.527.825		€ 1.302.561
	Summe Kostengruppe 200 bis 600	€ 18.991.998		€ 17.219.930		€ 1.502.909
	Summe KG 200, 300, 400, 500, 700	€ 22.484.881		€ 20.782.091		€ 1.517.909
	Summe Kostengruppen 200 bis 700	€ 22.484.881		€ 20.782.091		€ 1.517.909

LRA LB 2, BA/F71 - Kostenstand (brutto)

Projekt: F71		KOSTEN- BERECHNUNG Mai 2014	Gewerk / Ausschreibung	Kostenanschlag inkl. Nachträge Stand 03/2017	weitere noch auszuschreibende Leistungen	GESAMT Prognose Stand 03/2017
200	Herrichten und Erschließen					
	Erschließung			€ 18.843		
	Summe :	€ 0		€ 18.843	€ 0	€ 18.843
300	Baukonstruktion					
310	Baugrube	€ 29.155				
320	Gründung	€ 162.667				
330	Außenwände	€ 256.892				
			Rohbau	€ 275.901		
			Fenster	€ 129.449		
			Außenwände	€ 17.684		
340	Innenwände	€ 114.672				
			Maler	€ 81.534		
			Putz	€ 74.544		
			Trockenbau	€ 38.526		
			Stahl-Glastüren	€ 49.424		
350	Decken	€ 363.071				
			Estrich	€ 21.594	Mehrkosten Maler	€ 15.000
			Bodenbelag	€ 9.483		
			Parkett	€ 91.012		
			Fliesen	€ 5.503		
360	Dächer	€ 76.089				
			Zimmerarbeiten	€ 248.982		
			Klempner	€ 26.002		
			Tischler	€ 31.542		
370	Baukon. Einbauten					
390	Sonstiges - PAK_San. Abbruch	€ 292.378				
			PAK-San./Abbruch	€ 209.371		
			Baustelleneinricht	€ 4.542		
			Gerüst	€ 12.358		
			Abbruch	€ 28.874		
			Sonstiges	€ 991	Kleingewerke	€ 17.000
					noch zu prüf. NT	€ 0
	Unvorhergesehenes	€ 15.000				
	Summe :	€ 1.309.924		€ 1.357.316	€ 32.000	€ 1.389.316
400	Technische Anlagen					
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	€ 68.764				
			Sanitärtechnik	€ 28.323		
420	Wärmeversorgungsanlagen	€ 59.827				
			Heizungstechnik	€ 90.412		
430	Lufttechn. Anlagen	€ 50.147				
			Lüftungstechnik	€ 22.468		
440	Starkstromanlagen	€ 178.100				
			Elektrotechnik	€ 239.652		
450	Fernmelde- EDV-Anlagen	€ 54.710				
			Datentechnik	€ 20.605		
460	Förderanlagen	€ 59.500				
			Fördertechnik	€ 69.506		
470	Nutzungsspezifische Anlagen					
480	Gebäudeautomation	€ 9.092				
			MSR	€ 10.001		
490	Sonstiges	€ 15.400				
			Kleingewerke	€ 18.350	Kleingewerke	€ 2.500
	Summe:	€ 495.540		€ 499.316	€ 2.500	€ 501.816
500	Außenanlagen					
510	Geländeflächen					
520	Befestigte Flächen					
530	Baukonstr. in Außenanlagen					
540	Techn. Anlagen in Außenanlagen					
550	Einbauten in Außenanlagen					
570	Pflanz- u. Saatflächen					
590	Sonstiges	€ 10.095				
	Summe:	€ 10.095		€ 0	Kleingewerke	€ 10.095
						€ 10.095
600	Ausstattung und Kunstwerke					
	Möblierung					
	Summe:	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0
700	Baunebenkosten					
710	Bauherrenaufgaben, sonstiges			€ 73.228		
730	Architekt- u. Ingenieurleistungen			€ 417.996		
					Zuschlag Altbau	€ 47.772
740	Gutachten und Beratung			€ 29.299		
760	Finanzierungskosten					
770	Allgemeine Baunebenkosten					
790	Sonstige Baunebenkosten					
	Summe :	€ 403.113		€ 520.522	€ 47.772	€ 568.294
	Summe Kostengruppe 300 bis 400	€ 1.805.464		€ 1.856.632	€ 34.500	
	Summe Kostengruppe 200 bis 600	€ 1.815.559		€ 1.875.475	€ 44.595	
	Summe KG 200, 300, 400, 500, 700	€ 2.218.672		€ 2.395.997	€ 92.367	
	Summe Kostengruppen 200 bis 700	€ 2.218.672		€ 2.395.997	€ 92.367	€ 2.488.364